

測定結果

承認

確認

測定

機種

SV-Pre1616D / ASC X335仕様

お客様

様

管理番号

測定日

2024年3月24日



真空管構成と設定

真空管	ブランド名	名称	本数
増幅部	JJ	ECC83	2
カソフォロ部	JJ	ECC83	1
整流部	-	Dモジュール	1

1. 残留ノイズ
入力ショート

L (mV)	R (mV)	typical
0.1	0.1	0.2

確認

レ	0.1	0.1	入力開放時
レ	0.1	0.1	VR中央位置

2. 最大出力

出力 W	出力	
	L	R
最大出力(W)		
最大出力(V)		

測定: 8Ω 抵抗負荷

3. 周波数特性

-3dB	Lch	Rch	
LO(Hz)	<10	<10	≤ 22
HI (KHz)	>100	>100	≥ 50

at 1kHz 0dBm

4. ゲイン

	L	R	typical
ゲイン(dB)	15.8	15.8	15±1

at 1kHz 0dBm

5. 測定時電圧, 消費電流

1次側AC電圧	100.0
AC電流(A)	0.2A(12W)

6-1. 左右の信号確認

	入力	Lch	Rch	VR動作
左右確認	LINE 1	レ	レ	レ
	LINE 2	レ	レ	レ
	LINE 3	レ	レ	レ
	LINE 4	レ	レ	レ

okの場合「レ」

6-2. 左右レベル差

	Lch	Rch	max(dB)
VR max	0.0	0.0	±1.5
VR 10時	0.0	-0.5	
VR 9時	0.0	-0.5	

7. 自主検査項目(PSE) サンバレー記入

外観	レ	外的損傷、表示
底面水平度	レ	
通電検査	レ	
聴感ノイズ	レ	耳障りでない事
打診	レ	
絶縁抵抗	レ	: 500V 1MΩ以上
絶縁耐力	レ	: 1000V 1min

→ okの場合「レ」を記入

8. USB-DAC(オプション)確認

装着	なし
動作確認	-

8. 気づいたこと、その他

全測定項目問題なし

機構系締結確認 OK
内部配線確認 OK
測定確認 OK
聴感確認 OK
接点洗浄 OK

カップリングコンデンサー ASC X335 4.7μF仕様

